GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Gerência de Oficina

Núcleo de Suprimentos e Logística

Parecer Técnico n.º 2/2020 - METRO-DF/DOM/SMT/OGOFI/ONSUL

ASSUNTO: Pregão Eletrônico nº 11/2020 – Aquisição de Paletes de Madeira

1. **DO OBJETIVO**

1.1. O presente Parecer Técnico tem por objetivo analise da amostra de um palete de madeira, apresentada pelo Licitante J F A DE MORAIS CONSTRUÇÕES, em 23 de junho de 2020, relativo ao processo licitatório Pregão Eletrônico nº 11/2020, consoante ao item do Termo de Referência (38697235) conforme a seguir:

*"7.1 - A empresa que apresentar a melhor proposta na disputa eletrônica de dispensa de licitação deverá enviar **1 (uma) amostra** do item do objeto deste Termo de Referência, para verificação de conformidade com o descritivo técnico constante deste termo."*

2. **DA ANÁLISE DA LICITANTE**

A proposta apresentada pela Licitante J F A DE MORAIS CONSTRUÇÕES, atende aos requisitos contidos ao Termo de Referência (38697235).

3. **DO OBJETO DE ANÁLISE**

3.1. Foto da amostra do Palete de Madeira apresentada pela licitante:





4. **DA ANÁLISE**

4.1. A amosta apresenta pela licitante será analisada em de acordo com os parâmetros constantes no item "***2.1 Especificação do Objeto"*** do Termo de Referência:

4.1.1. Dimensões conforme item 2.1.2 do TR

Item	Nome do Item	Dimensão (mm)	Tolerância	**Dimensão (mm) da Amostra**	**Conclusão da Análise**
1	Comprimento	1.100	+2 , -0 mm	**1.200**	**Reprovado**
2	Largura	1.000	+0 , -5 mm	1.000	Aprovado
3	Altura Total	129	+8, -0 mm	**125**	**Reprovado**

4	Altura Livre	93	+0, -0	94	Aprovado

4.1.2. Dimensões das tábuas conforme item 2.1.2.5 do TR

Item	Nome do Item	Dimensão (mm)	Tolerância	Quantidade	**Dimensão (mm) da Amostra**	**Conclusão da Análise**
1	Face Sup. Extrem.	Comprimento: 1.100 Largura: 80 Espessura: 18	+2 , -0 +0, -1 +2, -0	2	**1.200** 89 **16**	**Reprovado**
2	Face Sup. Central	Comprimento: 1.100 Largura: 80 Espessura: 18	+2 , -0 +0, -1 +2, -0	6	**1.200** 90 **16**	**Reprovado**
3	Ligação	Comprimento: 1.000 Largura: 120 Espessura: 18	+2 , -5 +0, -1 +2, -0	3	1.000 **118** **16**	**Reprovado**
4	Bloco	Comprimento: 120 Largura: 120 Espessura: 75	+0 , -5 +0, -1 +2, -0	9	120 **115** **79**	**Reprovado**
5	Face Inferior	Comprimento: 1.100 Largura: 120 Espessura: 18	+2 , -0 +0, -1 +2, -0	3	**1.200** 119 **16**	**Reprovado**

5. **DA CONCLUSÃO**

5.1. Conforme demonstrado na análise das dimensões do palete foram reprovadas as dimensões do comprimento, altura total e espessura; e a análise das dimensões das tábuas foram reprovadas as dimensões da face superior da extremidade, face superior central, ligação, bloco e face inferior. As dimensões reprovadas representam 64% das medidas analisadas, além disso, apresentaram várias rachaduras nas tábuas que o compõe. Desta forma, concluímos que a amostra apresenta pela licitante J F A DE MORAIS CONSTRUÇÕES foi **REPROVADA**.

Alexandre Ferreira Costa
Chefe do Núcleo de Suprimentos e Logística

Chefe do Núcleo de Suprimentos e Logística, em 26/06/2020, às 09:04, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **42431678** código CRC= **15CFCC5F**.